HP 確 \$030 号様式 VER. 100531

「建築設備工事監理状況報告書」と添付書類の提出について

建築設備工事監理状況報告書は、完了検査実施時に、各種測定結果報告書並びに工事写真を添えて「正」「副」各1部、ご提出ください。「副」は確認後ご返却いたします。各種測定結果報告書の参考書式は、当社ホームページをご参照ください。工事写真についての留意事項は、下記の通りです。

記

- 1. 工事件名、撮影場所、撮影年月日及び施工者名が標示されていること
- 2. その写真が目的に合っていること(撮影後は速やかに現像処理し確認してください。)
- 3. 撮影を要する部分
 - 1)配管・ダクト関係
 - ① 防火区画を貫通する配管、ダクト廻りの埋め戻し状況
 - ② 防火ダンパーの躯体への取り付け状況
 - ③ 排煙ダクトの断熱、耐火処理状況
 - ④ 煙突、排気筒等の天井内の取り付け状況
 - 2)避雷設備
 - ① 接地極材料と埋設状況
 - ② 接地極導線と鉄骨等の溶接状況
 - ③ 受雷部導線と鉄骨等の溶接状況
 - 3) その他

隠蔽部分で、施工後確認が困難な部分

以上

ハウスプラス住宅保証株式会社 確認検査室